

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	أمانة منطقة جدة	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب فحص وإستلام الأعمال

إسم المشروع:	تلال الغروب	رقم المخطط:	BLOCK 03	الحي:	الأمير فواز

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

رقم التقديم:			التاريخ:	١٣/٠١/٢٠٢٥		
نوع الاعمال:	☐ أعمال إنشائية	☐ أعمال كهربائية	☐ أعمال المساحة			
المرفقات:	☐ جدول كميات	☐ مواصفات	☐ مخططات	☐ صور		☐ أخرى
رقم البند في جدول الكميات:		وصف البند في المواصفات :		رقم البند في المخططات :		
الموقع:	القطاع: الجنوبي	البلدية:	الحي: الأمير فواز	الشارع:		
موقف طلب الاستلام:	☐ تقديم جديد	☐ إعادة التقديم	رقم وتاريخ التقديم السابق:			

وصف الأعمال المراد تسليمها:

اختبار تشغيل الانارة شارع رقم ٠٣

BLOCK 03

التقديم من ممثل المقاول		التسليم لممثل الإستشاري	
الاسم	م محمد غمري	الاسم	م / فاضل محمد
التوقيع والتاريخ	[signature]	التوقيع والتاريخ	[signature]

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات والملاحظات والكميات
م/ فوزي عبد الله	[signature]

حالة التقديم:

☐ D= مرفوض	☐ C = يعاد الفحص	☐ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ أمبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئي (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٧٦٨,٧٠ متر
	كابل مقاوم للمياه	3Cx4mm2	١٥٩٨,٧٤ متر

المخطط التنفيذي لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:1

PLAN

BLOCK 3

St. B03-1
St. B03-2
St. B03-3
St. B03-4

59 58 57 56
60 61 62 63
67 66 65 64
68 69 70 71 72
77 76 75 74 73
78 79 80 81

P-1 E:530140.251 N:2369451.687 GL:58.554
P-2 E:530171.642 N:2369438.624 GL:58.785
P-3 E:530203.032 N:2369425.562 GL:59.042
P-4 E:530234.423 N:2369412.500 GL:59.299
P-5 E:530265.814 N:2369399.437 GL:59.556
P-6 E:530298.121 N:2369385.994 GL:59.821
P-7 E:530328.595 N:2369373.313 GL:60.070
P-8 E:530359.986 N:2369360.250 GL:60.327
P-9 E:530338.650 N:2369314.971 GL:60.754
P-10 E:530307.260 N:2369328.033 GL:60.450
P-11 E:530277.716 N:2369340.327 GL:60.153
P-12 E:530246.325 N:2369353.389 GL:59.838
P-13 E:530214.934 N:2369366.451 GL:59.523
P-14 E:530181.697 N:2369380.282 GL:59.190
P-15 E:530150.306 N:2369393.344 GL:58.875
P-16 E:530118.916 N:2369406.407 GL:58.560
P-17 E:530092.283 N:2369342.332 GL:58.712
P-18 E:530123.643 N:2369329.270 GL:59.148
P-19 E:530155.034 N:2369316.207 GL:59.566
P-20 E:530186.425 N:2369303.145 GL:59.971
P-21 E:530218.739 N:2369289.698 GL:60.398
P-22 E:530251.053 N:2369276.251 GL:60.826
P-23 E:530282.443 N:2369263.189 GL:61.241
P-24 E:530312.911 N:2369250.512 GL:61.643
P-25 E:530079.235 N:2369272.579 GL:58.881
P-26 E:530111.549 N:2369259.132 GL:59.314
P-27 E:530143.863 N:2369245.686 GL:59.948
P-28 E:530175.177 N:2369232.240 GL:60.481
P-29 E:530208.491 N:2369218.793 GL:61.014
P-30 E:530234.611 N:2369208.166 GL:61.410
P-31 E:530270.276 N:2369214.963 GL:61.997